

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
Dự án hoàn thành không thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán

Tên dự án: Công hợp thôn Trầm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

Mã dự án: 7444457

Nhóm dự án: C

Chủ đầu tư: UBND xã Quảng Thái.

Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Quảng Điền.

Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

Quy mô công trình:

Được duyệt:

- + Xây mới 01 cống vĩnh cửu bằng BTCT, dài 6m, rộng $B=5,6+2 \times 0,2$.
- + Phần đường 2 đầu cống: Mặt đường bằng bê tông mác 200, dày 18cm; nền bù đắp cấp phối đầm chặt K95; gia cố taluy nền bằng đá hộc xây vữa xi măng mác 100

+ Phần công bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2; Bản mặt công bằng bê tông mác 300, ximang PC40 đá 1x2. Tường cánh BTCT mác 200, đá 1x2. Gia cố móng đóng cọc tre, xây đá hộc vữa xi măng mác 100, thanh chống bằng BTCT mác 250, đá 1x2, kích thước 20x30cm.

Thực hiện:

- Theo quy mô thiết kế được duyệt.

Tổng mức đầu tư được duyệt: **375.000.000 đồng**

Thời gian KC - HT: Được duyệt: Năm 2013-2014

Thời gian KC - HT thực hiện: 18/4/2014 – 03/7/2014 .

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quảng Điền, chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH - CƠ QUAN THẨM TRA:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Phong | Chức vụ: Phó trưởng phòng. |
| - Ông: Văn Hữu Lân | Chức vụ: Chuyên viên. |

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ - UBND XÃ QUẢNG THÁI:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Lê Ngọc Bảo | Chức vụ: Chủ tịch. |
| - Bà: Hoàng Thị Kim Ngân | Chức vụ: Kế toán ngân sách. |

Trên cơ sở hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ đầu tư, cơ quan thẩm tra đã thực hiện thẩm tra theo đúng trình tự quy định. Căn cứ kết quả thẩm tra, hai bên đã đi đến thống nhất như sau:

I. Các căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện thẩm tra:

- Căn cứ các Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước”;

- Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định Ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước tỉnh Thừa thiên Huế.

-Căn cứ các Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn có liên quan đến quản lý đầu tư, quyết toán công trình xây dựng hoàn thành;

II. Thẩm tra hồ sơ pháp lý và các hợp đồng của dự án:

II.1. Hồ sơ pháp lý đã được ban hành theo thẩm quyền:

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Tên văn bản	Ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan ban hành	Tổng giá trị (nếu có)	So sánh với quy định của pháp luật		Ghi chú
					Phù hợp	Chưa phù hợp	
1	Quyết định phê duyệt BCKTKT & Kế hoạch LCNT	Số: 3300/QĐ-UBND, ngày 24/10/2013	UBND huyện Quảng Điền	357.613	x		
2	Quyết định phê duyệt điều chỉnh BCKTKT & Kế hoạch LCNT	Số: 1495/QĐ-UBND, ngày 15/4/2014	UBND huyện Quảng Điền	375.000	x		
3	Quyết định phê duyệt kết quả CD thầu xây dựng	Số: 36/QĐ-UBND, ngày 23/4/2014	UBND xã Quảng Thái	331.910	x		

4	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn Khảo sát, lập BCKTKT	Số: 18/QĐ-UBND, ngày 10/9/2013	UBND xã Quảng Thái	22.496	x		
5	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn giám sát KT	Số: 37/QĐ-UBND, ngày 18/4/2014	UBND xã Quảng Thái	8.504	x		
6	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Gói thầu tư vấn bảo hiểm công trình	Số: 35/QĐ-UBND, ngày 15/4/2014	UBND xã Quảng Thái	996	x		

II.2. Các Hợp đồng đã được ký kết:

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Tên gói thầu	Ký hiệu, ngày, tháng, năm Hợp đồng	Nhà thầu hoặc nhà Tư vấn hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	So sánh với quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu	
							Phù hợp	Chưa phù hợp
1	Gói thầu Tư vấn Khảo sát và Lập BCKTKT	Số: 01/2013/HĐ KSTK ngày 10/10/2013	Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Huế	22.496	CĐT	Không	x	
2	Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Số: 07/2014/HĐ -TVXD ngày 18/4/2014	Ban đầu tư và xây dựng huyện (Nay là BQLD đầu tư & xây dựng khu vực huyện)	8.504	CĐT	Tỷ lệ	x	
3	Gói thầu Xây dựng	Số: 02/2014/HĐ -XD ngày 17/4/2014	Công ty TNHH Lai Thành	331.910	CĐT	Đơn giá	x	
4	Gói thầu tư vấn bảo hiểm công trình	Số: HUE.D03.C ẢR.14.HD.3 0 ngày 16/4/2014	Công ty Bảo Việt Thừa Thiên Huế-Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt	996	CĐT	Trọn gói	x	

II.3. Nhận xét đánh giá:

1. Việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sự phù hợp của việc thương thảo và ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng và quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Việc chấp hành thời hạn lập và nộp báo cáo quyết toán dự án hàn thành: Chủ đầu tư đã lập và nộp báo cáo quyết toán chưa đúng với thời gian quy định hiện hành.

III. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư:

III.1. Nguồn vốn:

Đơn vị: đồng

Tên nguồn vốn	Theo quyết định đầu tư	Kế hoạch vốn được thông báo	Số vốn đã được giải ngân		
			Số chủ đầu tư quyết toán	Số sau khi thẩm tra	Chênh lệch (+,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
Tổng cộng	375.000.000	375.000.000	363.906.000	363.906.000	0
1. Vốn NSNN	375.000.000	375.000.000	363.906.000	363.906.000	
- NSTW, Tỉnh hỗ trợ (vốn hỗ trợ)					
+ Năm 2013					
+ Năm 2014					
- NS huyện	375.000.000	375.000.000	363.906.000	363.906.000	
+ Tạm ứng chưa hoàn ứng					
+ NS huyện cấp (Tiền SD Đất)					
+ Năm 2014	375.000.000	375.000.000	363.906.000	363.906.000	
- NS xã Q.Thái (bao gồm huy động hợp pháp khác)					
2. Vốn NDDG					

III.2. Nhận xét, đánh giá:

1. Sự phù hợp của cơ cấu vốn đầu tư thực hiện so với cơ cấu vốn được xác định trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt: Phù hợp.

2. Sự chính xác về số liệu vốn thanh toán hàng năm của chủ đầu tư: Phù hợp

IV. Thẩm tra chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

IV.1. Chi phí đầu tư:

Đvt: 1.000 đồng

STT	Nội dung chi phí đầu tư	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán A-B	Kết quả thẩm tra		
				Số quyết toán	Tăng, giảm so với dự toán được duyệt	Tăng, giảm so với quyết toán A-B
1	2	3	4	5	(6)=(5)-(3)	(7)=(5)-(4)
I	Đền bù GPMB					0
II	Xây dựng	331.910	331.910	331.910	0	0
III	Thiết bị	0	0	0	0	0
IV	Chi phí QLDA	6.816	6.816	6.816	0	0
V	Chi phí tư vấn đầu tư	32.788	31.000	31.000	-1.788	0
1	Khảo sát, Lập BCKTKT	22.496	22.496	22.496	0	0
1.1	Khảo sát	13.203	13.203	13.203	0	0
1.2	Lập BCKTKT	9.293	9.293	9.293	0	0
2	Thẩm tra dự toán TKKT	892	0	0	-892	0
3	Lựa chọn nhà thầu	896	0	0	-896	0
4	Giám sát thi công XD	8.504	8.504	8.504	0	0
VI	Chi khác	2.470	4.546	4.518	2.048	-28
1	Thẩm định BCKTKT và DT	0	0	0	0	0
2	Thẩm định HSYC +Kết quả LCNT	0	0	0	0	0
3	Bảo hiểm công trình	996	996	996	0	0
4	Chi phí quyết toán	1.474	3.550	3.522	2.048	-28
5	Chi phí hạng mục chung	0		0	0	0
VII	Dự phòng	1.016	0	0	-1.016	0
	Tổng cộng	375.000	374.272	374.244	-756	-28

IV.2.Nhận xét, đánh giá:

1- Thẩm tra chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư: Không.

2- Thẩm tra chi phí xây dựng:

a) Đánh giá tính tuân thủ các quy định về hợp đồng xây dựng và quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đảm bảo theo quy định.

b) Đánh giá chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công:

Chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính theo tỷ lệ (%) trong gói thầu xây dựng chính (không lập thiết kế, dự toán riêng) đã áp dụng tỷ lệ phù hợp với quy định hiện hành.

c) Khối lượng trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của Chủ đầu tư phù hợp với biên bản nghiệm thu khối lượng đã thực hiện.

* Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức "trọn gói" (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu):

a) Phương thức điều chỉnh giá hợp đồng đã căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng đã quy định.

b) Đối với khối lượng điều chỉnh đã căn cứ theo biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định;

c) Trường hợp có phát sinh tăng giảm của hợp đồng thẩm tra: Theo quy định.

3- Chi phí thiết bị: Không.

4- Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn do chủ đầu tư thực hiện:

- Việc áp dụng định mức để xác định tổng mức được trích của chi phí quản lý dự án phù hợp với định mức quy định.

5- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và chi phí khác:

- Các Chi phí tư vấn tính theo định mức tỷ lệ % phù hợp với tỷ lệ % định mức được quy định tại thời điểm hiện hành.

6- Nhận xét, đánh giá khác: Đề nghị Chủ đầu tư quan tâm trong việc lập báo cáo quyết toán công trình theo quy định.

V. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: Không.

VI. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

VI.1. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Nhóm tài sản	Số chủ đầu tư quyết toán	Số sau khi thẩm tra	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
	Tổng số	374.272.000	374.244.000	-28.000
1	Tài sản dài hạn (cố định)	374.272.000	374.244.000	-28.000
2	Tài sản ngắn hạn	0	0	0

VI.2. Nhận xét, đánh giá:

1. Phù hợp về số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, công trình hoặc hạng mục công trình độc lập do chủ đầu tư xác định.

2. Việc phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho từng tài sản cố định là phù hợp.

3. Việc quản lý bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng: Đảm bảo theo quy định.

VII. Thẩm tra xác định công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng:

VII.1. Cân đối nguồn vốn:

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Nguồn vốn	Tổng giá trị quyết toán được duyệt	Kế hoạch vốn đã được bố trí	Số vốn đã thanh toán, giải ngân	Kế hoạch vốn đã bị hủy bỏ	Thừa, thiếu vốn (+,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)
1	Vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó:	374.244	375.000	363.906	11.094	10.338
	-Ngân sách TW, Tỉnh hỗ trợ (Vốn CTMTQG GNBV)					0
	+ Năm 2017					
	+ Năm 2018					0
	-Ngân sách Tỉnh và các nguồn hợp pháp khác					
	-Ngân sách huyện	363.906	375.000	363.906	11.094	
	Trong đó: Tạm ứng chưa thanh toán					
	-Ngân sách xã Quảng Thái và vốn huy động do xã quản lý	10.338		0		10.338
2	Vốn Nhân dân đóng góp					0
3	Vốn TD ĐTPT của Nhà nước					
4	Vốn TD Nhà nước bảo lãnh					
5	Vốn ĐTPT của đơn vị					
6	Vốn khác					

VII.2. Công nợ phải thu, phải trả:

Đơn vị: 1.000 đồng

T	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung, công việc, hợp đồng thực hiện	Phải thu		Phải trả		Chênh lệch (+,-)
			Số chủ đầu tư quyết toán	Số sau khi thẩm tra	Số chủ đầu tư quyết toán	Số sau khi thẩm tra	
	Cân đối vốn sau khi quyết toán		10.366	10.338	10.366	10.338	-28
1	Ngân sách xã Quảng Thái cấp bổ sung để thanh toán	Bổ sung để thanh toán các khoản còn thiếu	10.366	10.338			-28
	Ban QLDA thuộc UBND xã Quảng Thái	Chi phí quản lý dự án			6.816	6.816	
2	Phòng Tài chính Kế hoạch huyện	Chi phí quyết toán công trình			3.550	3.522	-28

Nguyên nhân tăng, giảm:

+ Giảm: Chi phí quyết toán tính theo quy định hiện hành.

+ Tăng: Không

VII.3. Kiểm tra, xác định giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: không

VIII. Thẩm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Không.

IX. Kết luận và kiến nghị:

- Đề nghị Chủ đầu tư kiểm tra công nợ còn lại trước khi đơn vị thẩm tra trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Đề nghị Chủ đầu tư có báo cáo giải trình (kèm theo các hồ sơ tài liệu có liên quan) các nội dung chưa thống nhất tại biên bản này (nếu có) và gửi về phòng Tài chính Kế hoạch huyện trước ngày 12/12/2019. Sau thời hạn nói trên nếu không có phản hồi nào xem như đơn vị đã thống nhất số liệu nói trên Phòng sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định.

- Đề nghị chủ đầu tư tổ chức quản lý, bàn giao tài sản hình thành sau đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Kính đề nghị Lãnh đạo huyện xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo nội dung và số liệu đã được thống nhất tại Biên bản này.

Chúng tôi thống nhất theo nội dung và số liệu của Biên bản này và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 03 bản, Chủ đầu tư giữ 01 bản, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện giữ 02 và có giá trị pháp lý như nhau./.

Đại diện cơ quan thẩm tra
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH
Chuyên viên Phó trưởng phòng

Đại diện Chủ đầu tư
UBND XÃ QUẢNG THÁI
Chủ tịch Kế toán ngân sách



Văn Hữu Lân

Nguyễn Đức Phong

Lê Ngọc Bảo

Hoàng Thị Kim Ngân